**innogy Stoen Operator Sp. z o.o.**
adres do korespondencji:
ul. Rudzka 18
01-689 Warszawa
T +48 22 821 31 31
F +48 22 821 31 32
E operator@innogy.com
I www.innogystoenoperator.pl

Warszawa dnia |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

innogy
STOEN OPERATOR

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO „ZGŁOSZENIA GOTOWOŚCI INSTALACJI ODBIORCZEJ BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO DO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ”

Dotyczy obiektu:

(ulica, nr budynku, działka, miejscowość)

## I. BADANIA ODBIORCZE – OGLĘDZINY

Badania przeprowadzono w okresie od |_|_| |_|_| |_|_|_|_| do |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

| Lp. | Czynności | Wymagania | Ocena[1] |
|---|---|---|---|
| 1,1 | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. | PN-HD 60364-4-41<br>PN-IEC 60364-4-47 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,2 | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi. | PN-IEC 60364-4-42<br>PN-IEC 60364-4-482 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,3 | Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów do obciążalności prądowej o spadku napięcia. | PN-IEC 60364-5-523<br>PN-IEC 60364-4-43<br>PN-IEC 60364-4-473 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,4 | Sprawdzenie prawidłowości doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących. | PN-IEC 60364-4-43<br>PN-IEC 60364-4-473<br>PN-IEC 60364-5-51<br>PN-IEC 60364-5-53<br>PN-IEC 60364-5-537 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,5 | Sprawdzenie prawidłowości umieszczania odpowiednich urządzeń odłączających | PN-IEC 60364-4-46<br>PN-IEC 60364-5-537 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,6 | Sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych. | PN-IEC 60364-03<br>PN-IEC 60364-4-51 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,7 | Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych. | PN-HD 60364-5-54<br>PN-HD 308 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,8 | Sprawdzenie prawidłowości i wymaganego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji. | PN-IEC 60364-5-51<br>PN-89/E-05028<br>PN-78/E-01245<br>PN-87/E-01200<br>PN-87/E-02001<br>PN-90/E-05023 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,9 | Sprawdzenia prawidłowego i kompletnego oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, zacisków itp. | PN-IEC 60364-5-51 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,10 | Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów. | PN-86/E-06291<br>PN-75/E-06300<br>PN-82/E-06290 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |
| 1,11 | Sprawdzenie dostępu do urządzeń umożliwiającego ich wygodną obsługę i konserwację. | PN-93/E-05009/51<br>PN-91/E-05009/03 | ☐ DODATNIA<br>☐ UJEMNA |

Ogólny wynik oględzin[1]: ☐ DODATNI / ☐ UJEMNY

**Podpisy członków komisji:**

**Właściciel (inwestor).** . . . . . **Wykonawca.** . . . . . **Pomiary.** . . . . .

## II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO

**Inwestor:** oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych do liczników energii elektrycznej, zainstalowanych w (lokalizacja układu pomiarowego) _____ przyporządkowanych do lokali mieszkalnych bądź usługowych, na które nie zawarto umów sprzedaży energii elektrycznej. Szachty licznikowe zamykane będą na niestandardowe klucze, które dostępne są u administratora budynku bądź ochrony. Dostęp do kluczy będą mieli przedstawiciele innogy Stoen Operator Sp. z o.o. i konserwatorzy.

**Podpis i pieczęć inwestora** . . . . . .

**Wykonawca:** oświadczam, iż numeracja tablic licznikowych i zabezpieczeń przedlicznikowych jest zgodna z numeracją lokali.

**Podpis i pieczęć wykonawcy** . . . . . .

*1 prosimy zaznaczyć właściwe pole*



Wersja z dnia 20170405